

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अलवर

क्रमांक:- पं. 44( ) वि.बो./2021-22/

दिनांक :-

## उपयोगिता प्रमाण पत्र

| क्र.सं. | विवरण                              |   |                  |
|---------|------------------------------------|---|------------------|
| 1       | कार्य का नाम                       | (1) Const. of 04 Nos Class Room with Verandah & Toilet block at Government College, Rajgarh.<br>(2) Const. of Lobby & 01 Nos Class Room with Verandah at Government College, Rajgarh. |                  |
| 2       | कार्यकारी एजेन्सी                  | M/s Laxmi Const. Company, Alwar   |                  |
|         |                                    | क्रमांक / दिनांक  | राशि (लाखों में) |
| 3       | प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति     | RUSA No. 333 date 18.08.2020 & Principal Govt. College Rajgarh No. 2088 date 31.08.2020   | 100.00           |
| 4       | तकनीकी स्वीकृति                    | ACE 12/2020-21 date 12.01.2021  | 106.42           |
| 5       | प्राप्त राशि                       | 100.00 Lac  |                  |
| 6       | व्यय/उपयोग की गई राशि              | 99,11,872.00  |                  |
| 7       | कार्यादेश क्रमांक, दिनांक एवं राशि | (1). 759-65 Date 12.11.2020 Rs. 68,15,702/-<br>(2) 1186-72 Date 17.02.2021 Rs. 20,99,495/-  |                  |
| 8       | कार्य प्रारम्भ की तिथि             | (1) 22.11.2020<br>(2) 27.02.2021  |                  |
| 9       | कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि    | (1) 21.07.2020<br>(2) 26.08.2021  |                  |
| 10      | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि  | Both Work Completed on dated 06.09.2021 & 08.09.2021, & Handed Over.  |                  |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य PWD BSR 2019 for Road & Building Work Alwar Circle & Electric BSR 2013 & Board BSR. 2019 के तकनीकी मानदण्डानुसार राशि रुपये 99,11,872.00 व्यय तकनीकी स्वीकृति एवं जिस उद्देश्य के लिये राशि दी गई है, उसी के अनुरूप कर लिया गया है।

(सतीश कुमार बंसल)  
अधिशाषी अभियन्ता  
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
खण्ड अलवर